

شؤون

المجلد السادس والثلاثون

١٩٨٠

الصيانة الأثرية في عكركوف

الموسم السادس عشر ٧٤ / ١٩٧٥

تقرير اولي

سأه محمد علي

المحضور بين الركن الغربي وبحرى تصريف المياه في وسط الجبهة ، وبطول ٢٧,٤٠ م وبخن ٣٣٠ م ، ويكون بمجمل ارتفاع هذا القسم ١٢,٣٠ م بعد هذه الاضافة وهو الحد الذي نتصور الوقوف عنده ، حين تكتمل الدراسات الخاصة حول الزقورة في المستقبل .

ب - الاستمرار باعادة بناء بحرى تصريف المياه - الواقع في وسط الضلع الجنوبي الغربي - الى ارتفاع ١٢,٣٠ م . وذلك باضافة ٣,٥٥ م الى الجناح الجنوبي الغربي منه وبعرض ٩٧ سم من الاسفل و ٨٥ سم من الاعلى ، ثم اضافة ٦,٥٥ م الى الجناح الجنوبي الشرقي وبعرض ١,٠٨ م من الاسفل و ٨٥ سم من الاعلى ، والفرق الحاصل هنا في جناحي المجرى متآقي من الاسلوب الهندسي القديم المتبع في البناء وهو اسلوب ميل الوجه الخارجي للجدران الى الداخل بمقدار ٣,٨ سم . اما بروز الجناحين عن الجدار الاصلي فهو ٢,٨٠ م

ضمن منهاج مديرية الآثار العامة (*) في احياء التراث الحضاري في قطرنا ، اولت المديرية اهتماماً خاصاً بموقع عكركوف ذلك لما له من اهمية علمية واعلامية فهو يضم البقايا الباقية لأبنية العاصمة الكاشية دور كوريكالزو/ حصن كوريكالزو - ومن ابرزها زقورتها الشهيرة التي تعد من اضخم الابراج المدرجة المتبقية الى الآن في وادي الرافدين ، والتي بناها الملك الكاشي كوريكالزو الاول في نهاية القرن الخامس عشر قبل الميلاد .

وقد اضطلعت بعثات مديرية الآثار العامة منذ الأربعينات باعمال التنقيب والصيانة الاثرية في قصورها ومعابدها وعلى الاخص ، الصيانة والاعادة في الصرح المدرج لهذه المدينة وجاءت اعمال الموسم السادس عشر مكتملة للمواسم السابقة ، ويسرني ان اعرض هنا للقارىء الكريم وبايجاز ، اهم الانجازات التي حققتها الهيئة الفنية^(١) المكلفة بصيانة الصرح المدرج - الزقورة - وتشمل :

اولاً : الاستمرار في صيانة واعادة الغلاف الآجري للجبهة الجنوبية الغربية ، وتركزت في النقاط التالية :

أ - اضافة ١,١٠ م الى ارتفاع الجبهة للقسم

ج - التركيز على تصليد الاجزاء القديمة الباقية في القسم المحصور بين المجرى وبين السلم الجانبي الجنوبي ، وصيانتها ، ثم الاستمرار باعادة بناء هذا القسم من الغلاف الآجري الى مستوى ارتفاع مجرى تصريف المياه ، وقد شمل هذا القسم على اربع طلعات - Buttresses - واربع دخلات - Recesses - اما قياس العمل في هذا الجزء فهو ١٢,٣٠ م ارتفاعاً - والارتفاع يقل بارتفاع قنمات السلم حتى يصل ٣,٧٠ م عند الصحن العلوي للسلم - و ٣٨,٨٥ م طولاً اما معدل ثخن الغلاف الآجري فهو ٠,٤٥ - ٤ م ، وهذا التدرج بالثخن سببه وجود جدار ساند لهيكل اللبن بنى في المواسم السابقة بطابوق الماكنة (العادي) والسمنت المقاوم مع عملية الربط بين الهيكل واعمال الصيانة الجديدة^(٣).

ثانياً : الجبهة الشمالية الغربية^(٣) :

الاستمرار باعادة بناء الغلاف الآجري لهذه الجبهة ، خاصة القسم المحصور بين الركن الغربي ومجرى تصريف المياه في وسطها ، وتمت صيانة واعادة هذه الجبهة حتى ارتفاع ١٢,٣٠ م وذلك باضافة الاعمال التالية الى اعمال الصيانة للمواسم السابقة .

أ - اضافة ٣,٠٥ م الى ارتفاع الدخلة الاولى والطلعة الاولى وبطول ٩,٦٥ م وبثخن معدل ١,٧٥ - ٣,٣٠ م .

ب - اضافة ٦,٩٠ م الى ارتفاع القسم المتبق والمصان في المواسم السابقة والذي يشمل على دخلتين وطلعة واحدة والجناح الغربي من مجرى تصريف المياه ، وبطول ١٦,٧٠ م وبثخن معدل ١,٧٥ - ٣,٣٠ م (الفرق في الثخن ناتج من وجود جدار ساند شيد في المواسم السابقة لاعمال الصيانة لاسناد هيكل الزقورة الاصلي المشيد باللبن والقصب)

ثالثاً : الجبهة الشمالية الشرقية^(٣) .

قبل المباشرة بتصليد وصيانة الاجزاء القديمة من

هذه الجبهة واعادة بناء الغلاف الآجري الى ارتفاع الركن الشمالي والذي تمت صيانتها واعادته في المواسم السابقة ، اجرينا تحريات في نقاط عدة لثبت قاعدة الزقورة ، ثم اجراء بعض التصحيحات للاقسام التي تمت صيانتها سابقاً ، ركزنا العمل في صيانة الاقسام القديمة واعادة بناء الغلاف الآجري المزال وبحسب النقاط التالية :

أ - بعد صيانة الاجزاء القديمة المتبقية في القسم المحصور بين الركن الشمالي ومجرى تصريف المياه في وسط الضلع ، ثم الارتفاع بهذا القسم الى (١٠) م وبطول ٢٥,٩٠ م وبثخن ٠,٤٥ - ٢,١٠ م علماً بان الثخن الاصلي للجدار الآجري (٤) م والفرق الحاصل هو بسبب جدار ساند لهيكل اللبن القديم المبني بالطابوق العادي في المواسم السابقة . ويشمل هذا الجزء من الجبهة على ثلاث دخلات وطلعتين والجناح الشمالي الغربي من مجرى تصريف المياه .

ب - بعد تصليد وصيانة الاجزاء القديمة الباقية في القسم الثاني من الجبهة والمحصور بين مجرى تصريف المياه والسلم الجانبي الشرقي . تمت صيانة واعادة جزء كبير منه ويشمل ، دخلتين وطلعتين مع الجناح الشرقي لمجرى تصريف المياه وقياس ٨,٥ م ارتفاعاً و ٢٢,١٠ م طولاً و ٠,٤٥ - ١,٦٠ م ثخناً ، والصيانة في هذا الجزء من الجبهة هي المرحلة الاولى وتأمل نكلتها في المواسم القادمة الى ارتفاع الجبهة الجنوبية الغربية (اي ١٢,٣٠ م) .

وفيا يخصص اسلوب العمل في الصيانة والاعادة لكل الاعمال التي ذكرناها ، فقد قنا بمحاولة مخصصة بتطبيق الاسلوب القديم ، مثل ، الميل نحو الداخل بمقدار (١٠) سم لكل متر ارتفاعاً والحفاظ على قنوات التحلية ، قياسياً واسلوباً ، اعتماداً على الاجزاء القديمة الباقية . اما مواد البناء فتشمل الطابوق الفرشي قياس القديم ، ٨×٣٠×٣٠ سم ، ٨×١٥×٣٠ سم وهو الحجم القديم ، ثم السمنت المقاوم للاملاح .

رابعاً : قص اللبن وملؤ الفراغات^(١) :

اثناء البناء في الغلاف الآجري بالطابوق الفرش والطابوق العادي في النقاط التي ذكرناها في التقرير ، حدثت فراغات فاصلة بين هيكل اللبن القديم وهذا الغلاف ، وقد تم مليء هذه الفراغات باللبن المجفف المعمول موقعياً - (١٦٥,٥٠ ألف لبنه بحجم ١٠×٣٠×٣٠ سم ، ٦,١٥٠ ألف لبنه ١٠×١٥×٣٠ سم) - لهذا الغرض وبالطين والحصران ، بدلاً من القصيب غير المتوفر في المنطقة ، وبنفس الاسلوب القديم ، وربط الجزء القديم بالجزء المحدث بطريقة الشل والشد . وتم ملؤ الفراغ الكبير المحيط بالزاوية الغربية شمالاً وجنوباً وبمقدار (٩٦٩) متراً مكعباً . وتركت كمية كبيرة من اللبن المجفف في محلها بعد الحفاظ عليها من العوارض الطبيعية ، وذلك للاستفادة منها في اعمال الصيانة للمواسم القادمة .

هذا ونقدم جزيل شكرنا للاخوان اعضاء الهيئة الفنية الذين شاركوا بهذه الاعمال ولكافة العمال الماهرين وغير الماهرين لما بذلوه من جهود مخلصه للحفاظ على هذا الصرح العظيم وبروح عالية ونكران ذات ...

ملاحظات عامة حول اعمال الترميم في زقورة عرقوف :-

بعد اناطة مسؤولية ترميم واعادة بناء مرحلة أخرى من زقورة عرقوف ، لهذا الموسم (السادس عشر)^(٢) ، وبمشاركة الاخوان اعضاء الهيئة الفنية . رأينا من الضروري درج بعض من الملاحظات (المقترحات) لدراستها ، لتلافي بعض الصعوبات التي تواجه من يأخذ مسؤولية العمل في هذا الموقع ، للوصول الى تقرب الدراسة النهائية لحل المشاكل الخاصة بهذا الصرح المدرج ، وهي تشمل النقاط التالية :-

١ - وضع دراسة كاملة وشاملة ، لتحديد عدد طبقات الزقورة وارتفاعاتها ، وتكون دراسة نهائية ليتمكن المشرف على اعمال الصيانة من تطبيق هذه الدراسات دون الحذر والتردد ، لأن الدراسات الموضوعة حول هذه النقطة ، كثيراً ما تعتمد على اجتهادات واستنتاجات شخصية . او وضع دراسة مرحلية يُعتمد عليها في اعمال الصيانة . ومن الافضل وضع حدود الارتفاع للطبقة الاولى في الوقت الحاضر بين ١٢,٥ - ١٤,٠ م ، لحين

اجراء دراسات نهائية ، واجراء تنقيبات في المعابد المحيطة بالزقورة ومناطق أخرى في الموقع ، ربما يتم الحصول على معلومات كتابية جديدة تلقي الضوء على عدد طبقات الزقورة وارتفاعاتها .

٢ - دراسة قنوات التحلية الموجودة في دخلات وطلعات الغلاف الآجري ، استمر باستمرار هذا الغلاف ، وتشكل مع الستارة شكلاً هندسياً بديعاً كما موجود في برج زقورة اور ، ام تقف في نقطة معينة ؟ .

٣ - دراسة علاقة الجبهة الامامية - جبهة السلام - من الزقورة ببقية الجبهات من كافة النواحي الهندسية والعمارية ، ثم دراسة وضع السلم الوسطي ولقائاته بالسلمين الجانبيين ، أهناك تغيير للسلم ام انه يستمر بالارتفاع كما هو موجود ؟ . وكذلك دراسة السلمين الجانبيين دراسة هندسية وربطها بالسلم الوسطي .

٤ - دراسة موضوع تصريف المياه المتواجدة في موسم الامطار من الزقورة ، وابعادها عن اسس البناء بالطرق العلمية والهندسية ، لانها تشكل ضرراً فادحاً للاسس وتخربها .

٥ - محاولة الصعود الى قمة الهيكل المتبقي من لبة الزقورة للكشف ، ربما العثور على تبليط آجري ، الذي يكون مفتاحاً لحل بعض المشاكل الاساسية لمعرفة الطبقات وارتفاعاتها في الزقورة .

٦ - دراسة عملية تصعيد المواد الانشائية الى نقاط العمل التي ارتفعت جراء اعمال الاعادة والتي اصبحت عملية شاقة جداً وغير اقتصادية ، ونقترح معالجة هذه النقطة اعتماداً على المكنة ، بشرط ان لا تؤثر اهتزازاتها وصوتها على الجزء المتبقي من لبة الزقورة متكونة من اللبن . واستعمال المكنة تعوض الايدي العاملة القليلة جداً في المنطقة ، لكثرة المشاريع الانتاجية التي امتصتها .

٧ - البدء باجراء التنقيبات الفنية في منطقة المعابد ، وغيرها من الموقع ، خاصة المعابد التي لها علاقة بهذا الصرح المدرج ، تكملة لما ذكرناه في الفقرة - ١ - من هذه الملاحظات - الاقتراحات .

ونرجو كل الموفقية للعاملين على صيانة واعادة هذا الصرح وغيره من الوحدات البنائية المتواجدة في الموقع . للحصول على الاحسن من اجل الحفاظ على هذا النصب التذكاري الشامخ والابنية الأخرى .

الهوامش

○ المؤسسة العامة للآثار حالياً .

(١) الامر الاداري المرقم ٥٦٣٣ والمؤرخ في ١٩٧٤/٥/٩

تكونت الهيئة الفنية من السادة :

كاتب التقرير - رئيساً . وعضوية كل من الاخوان

فاضل مظلوم داود ، رزاق محمد علي ، وخضر عبدالله علي

ثم التحق بالهيئة السيد صباح القاضي لفترة قصيرة

(٢) انظر الصورة رقم (١) و (٢) .

(٣) انظر الصورة رقم (٣) و (٤) .

(٤) انظر صورة رقم ٥ ، ٦ ، ٧ .


(٥) انظر صورة رقم ٨ - ورقم ٩ -

(٦) في موسم الخامس عشر ، كت عضوأ مشاركأ في اعمال الترميم والاعادة لهسته الزقورة .


(٧) ذكر الأخ عبدالله الجميلي في تقريره المفصل حول الصيانة في الزقورة بان هذه

القنوات تقف بحدود (١٢) م عند الركن . سومر الجلد ٢٧ سنة ١٩٧٩ صفحة


٧٦




صورة رقم (١)




صورة رقم (٢)




صورة رقم (٣)




صورة رقم (٤)



صورة رقم (٥)




صورة رقم (٦)



صورة رقم (٧)



صورة رقم (٨)



صورة رقم (٩)